

# 令和4年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

点検実施月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
区分	細別	月次集約日	5月2日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	3月31日
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	△	△	△	◎
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	△	△	△	△	△	▲	△	△	▲	◎	◎	◎
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	遮水工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	護岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	酸貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各種ポンプ	異音等	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲	△	△
	各種送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	▲	▲	▲	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	海水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	A槽中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	○	◎	×	×	×	×	▲	◎	◎
	B槽中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	C槽中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	D槽中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	下水送出配管	亀裂等	◎	◎	▲	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	酸注入ポンプNo.1補修完了、移送ポンプNo.2補修完了埋立地内の走路嵩上げ実施中にて要注意	埋立地内の地盤を嵩上げ実施中の為、車両通行注意	埋立地内の地盤嵩上げ作業を実施中。排水管接続部劣化に伴い更新整備を施工中。	埋立地地盤嵩上げ作業を継続中。排水管接続部劣化に伴い更新整備が完了。取水・中継ポンプ点検、操作盤周辺整備等が完了	トラックスケール定期検査が完了。埋立地地盤嵩上げ作業を継続中。電動弁開閉不具合の補修が完了。	A槽中継ポンプ1/2台不具合により点検中。搬入路・送水管が台風により被害あり。復旧完了。	A槽中継ポンプ1/2台不具合により点検中。電動弁A開閉不具合の補修完了。埋立地地盤嵩上げ作業を継続中。	A槽中継ポンプ1/2台不具合により点検中。埋立地地盤嵩上げ作業を継続中。	トラックスケール屋根一部破損にて点検中。A槽中継ポンプ1/2台不具合により点検中。搬入路ポストコーン修繕完了	トラックスケール屋根一部破損にて改修中。A槽中継ポンプNo.2、補修完了。移送ポンプNo.1、修繕完了。	トラックスケール屋根破損により改修中。移送ポンプNo.2、異音発生中にて要観察。	トラックスケール屋根改修完了。移送ポンプNo.2、異音発生中にて要観察。

◎ 異常なし

× 異常あり

△ 要注意

○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕

※ 休転中(オーバーホール)